



DECRETO N° 89/2026/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Approvazione della Perizia di Variante n. 2 ai sensi dall'art. 120 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di "Riqualificazione e pedonalizzazione di aree demaniali per facilitare lo svolgimento dei servizi portuali e garantire accessibilità turistica al porto vecchio di Crotone". CUP F43G22001040001 – CIG: A011F8A9B5
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 287 del 12/11/2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

VISTO	il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;
CONSIDERATO	l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
VISTA	la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
VISTA	la Delibera n° 81/2025 del 22/10/2025 assunta dal Commissario Straordinario in forza dei poteri attribuiti dai d.m. n. 186 del 30/07/2025 e n. 230 del 25/09/2025 con la quale ha approvato il Bilancio di previsione 2026;
VISTA	la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. m_inf. ACF565C.REGISTRO UFFICIALE.U.0000610 del 19/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026;
VISTO	il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
PRESO ATTO	che con Decreto n. 172/2023/ADSP-MTMI del 02/10/2023 è stata approvata la procedura di gara inerente i Lavori di "Riqualificazione e pedonalizzazione di aree demaniali per facilitare lo svolgimento dei servizi portuali e garantire accessibilità turistica al porto vecchio di Crotone". CUP F11B21007840005 – CIG: A011F8A9B5;
DATO ATTO	che con decreto n.15/2023 del 30.01.2023 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva dei lavori di "Riqualificazione e pedonalizzazione di aree demaniali per facilitare lo svolgimento dei servizi portuali e garantire accessibilità turistica al porto vecchio di Crotone";
DATO ATTO	che con nota prot. n. 0013698 del 06.07.2023 è stato trasmesso a mezzo pec il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e recupero funzionale delle aree e della viabilità di accesso al porto vecchio di Crotone";
DATO ATTO	che in data 05/10/2023 è stata avviata sul portale di e-procurement "Mepa" con n. RDO 3777560 la procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando);
DATO ATTO	che per la procedura di che trattasi, sono stati selezionati a presentare offerta direttamente dalla Piattaforma Mepa gli operatori economici di seguito elencati: Partita IVA Ragione Sociale 07109270632 C.E.M. S.P.A. 06605700720 COSTRUZIONI BAROZZI S.P.A. 05065990722 DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. 12828601000 EDILZITO SRL 03858250719 GENERAL IMPRESA SRL 02101790786 GIAFRA SRL 02926260791 LA.CI. SRL 01382860789 PERCIACCANTE ALFREDO SAS & C. DI PERCIACCANTE GIOVAN BATTISTA

02210980807 SICLARI AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL
01415860566 TEKNOEDIL SRL
02748510795 CARUSO COSTRUZIONI SPA

DATO ATTO che alla suddetta procedura ha presentato offerta solamente un operatore economico e precisamente l'impresa LA.CI. SRL con sede legale in Via S.S. 106 KM 241 SNC, 88900 Crotone (KR) - P.IVA 02926260791;

VISTO il verbale di gara n. 4 – seduta pubblica del 06/11/2023, con cui è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di "Riqualificazione e pedonalizzazione di aree demaniali per facilitare lo svolgimento dei servizi portuali e garantire accessibilità turistica al porto vecchio di Crotone" all'operatore economico impresa LA.CI. SRL con sede legale in Via S.S. 106 KM 241 SNC, 88900 Crotone (KR) - P.IVA 02926260791, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi un ribasso pari al 11,50% che, applicato all'importo a base d'asta pari a € 2.042.016,43, oltre € 38.502,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 271.504,29 per manodopera non soggetta a ribasso, determina un nuovo importo dei lavori pari a € 2.078.688,83, oltre € 38.502,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, un nuovo importo complessivo per lavori e sicurezza pari a € 2.117.191,23;

CONSIDERATO che con Decreto n. 223/2023/ADSP-MTMI del 06.12.2023, la ditta LA.CI. SRL con sede legale in Via S.S. 106 KM 241 SNC, 88900 Crotone (KR) - P.IVA 02926260791 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori di "Riqualificazione e pedonalizzazione di aree demaniali per facilitare lo svolgimento dei servizi portuali e garantire accessibilità turistica al porto vecchio di Crotone";

CONSIDERATO che con il medesimo decreto è stato approvato il quadro economico per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
A.1	Importo lavori a base asta (con iva al 10%)	13,57%	€ 406.951,70
A.2	Importo lavori a base asta (lavori edili esenti iva)	40,27%	€ 1.208.232,95
A.3	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso compresa in (A.1+A.2)		€ 213.823,16
A.4	Importo lavori a base asta (impiantistica elettrica esente iva)	15,45%	€ 463.504,18
A.5	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso compresa in (A.4)		€ 57.681,13
A.6	Totale importo lavori compresa manodopera (A.1 + A.2 + A.4)	69,29%	€ 2.078.688,83
A.7	<i>Totale importo di lavori a seguito di ribasso</i>		<i>€ 1.807.184,57</i>
A.8	Totale incidenza della manodopera non soggetta a ribasso(A.3+A.5)		€ 271.504,29
A.9	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1,28%	€ 38.502,40
A	TOTALE LAVORI, manodopera e sicurezza	70,57%	€ 2.117.191,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
B.1	Accantonamento (D.Lgs. 36/2023) (min 3% di A)	6,05%	€ 181.600,00
B.2	Spese connesse alla progettazione DL - Sicur. definitiva ed esecutiva	4,63%	€ 139.000,00

B.3	CNPAI 4% (B.2)	0,19%	€ 5.560,00
B.4	Incentivo (D.Lgs. 36/2023) (2% di A)	1,41%	€ 42.343,82
B.5	Contributo cassa e previdenza su B4	0,00%	€ 0,00
B.6	Imprevisti, eventuali lavori in economia ed eventuali opere d'arte L. 717/1949	4,03%	€ 121.000,00
B.7	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative	0,65%	€ 19.375,31
B.8	Restauro cannoni aragonesi (compreso oneri)	0,54%	€ 16.350,00
B.9	n° 2 defibrillatori ad uso pubblico	0,25%	€ 7.500,00
B.10	IVA sui lavori (voce A1) al 10%	1,36%	€ 40.695,17
B.11	IVA su somme a disposizione al 22% (per le voci B.2,B.7)	2,22%	€ 66.709,57
B.12	Pubblicità e commissione di gara (compreso oneri)	0,26%	€ 7.843,01
B.13	Somme a disposizione a seguito di ribasso d'asta	7,83%	€ 234.831,89
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da B.1 a B.12	29,43%	€ 882.808,77
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B	100,00%	€ 3.000.000,00

VISTO il contratto n. 55/2024 di repertorio in data 15/01/2024, registrato in via telematica presso l'agenzia delle Entrate di Palmi (RC) al n.118 – Serie 1T in data 15.01.2025 con la ditta LA.CI. SRL con sede legale in Via S.S. 106 KM 241 SNC, 88900 Crotone (KR) - P.IVA 02926260791;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 18.01.2024, con il quale veniva fissata quale data di ultimazione il 01.06.2024;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dell'intervento si sono verificate circostanze che hanno inciso sul regolare andamento delle lavorazioni, determinando un prolungamento dei tempi contrattualmente previsti. In particolare, durante le attività di cantiere sono emerse situazioni non integralmente prevedibili in sede progettuale, riconducibili sia alla presenza di interferenze con sottoservizi esistenti sia alla necessità di effettuare approfondimenti tecnici e conseguenti adeguamenti esecutivi finalizzati a garantire la corretta realizzazione dell'opera. Le lavorazioni hanno inoltre dovuto essere eseguite in un contesto caratterizzato dalla presenza di attività portuali e di aree interessate da significativa frequentazione pubblica e turistica, circostanza che ha richiesto una revisione della programmazione delle lavorazioni compatibile con le esigenze di sicurezza, accessibilità e continuità delle attività presenti nell'area di intervento.

CONSIDERATO che con Decreto n. 44/2025/ADSP-MTMI del 07.04.2026 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 ai sensi dall'art. 120 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di "Riqualificazione e pedonalizzazione di aree demaniali per facilitare lo svolgimento dei servizi portuali e garantire accessibilità turistica al porto vecchio di Crotone, a seguito della quale il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 2.753.505,16 €, di cui € 2.715.002,76 per lavori ed € 38.502,40 per oneri della sicurezza ed è stato rimodulato il quadro economico per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
n.	Descrizione voce	% lavori	%	Importo
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni compreso manod'opera a.1) + a.2) + a.3)			
a.1)	Importo lavori compreso manod'opera (soggetti Iva)	17,43%	10%	522.978,74 €
a.2)	Importo lavori edili compreso manod'opera (non soggetti iva)	66,19%		1.985.846,59 €
a.3)	In lavori elettrici compreso manod'opera (non soggetti iva)	17,28%		518.309,14 €
a.4)	Costo della manod'opera non soggetta a ribasso	10,43%		312.945,73 €
a.5)	SOMMANO a.1) + a.2) + a.3) - a.4)	90,47%		2.714.188,74 €
a.6)	SOMMANO a.5) - ribasso del 11,5%	80,07%		2.402.057,03 €

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)			
b)			
A misura	0,00%		0,00 €
A corpo	1,28%		38.502,40 €
In economia	0,00%		0,00 €
SOMMANO TOTALE b)	1,28%		38.502,40 €
SOMMANO a.4) + a.6) + b)	91,78%		2.753.505,16 €
Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione			
c)			
e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00%		0,00 €
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale,			
d)			
nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00%		0,00 €
e)			
Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
e1)			
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00%		0,00 €
e2)			
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00%		0,00 €
e3)			
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00%		0,00 €
e4)			
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,25%		7.580,00 €
e5)			
Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	0,00%		0,00 €
e6)			
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	0,18%		5.526,86 €
e7)			
Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00%		0,00 €
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della			
progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di			
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al			
e8)			
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	1,47%		44.056,08 €
Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla			
progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di			
e9)			
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della	4,00%	4%	120.000,00 €
progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;			
e10)			
Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice ;	0,37%		11.014,02 €
e11)			
Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00%		0,00 €
e12)			
Spese per pubblicità;	0,03%	22%	1.000,00 €
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie			
o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo			
e13)			
116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo	0,00%		0,00 €
alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;			
e14)			
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali	0,00%		0,00 €
collaudi specialistici;			
e15)			
Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo	0,00%		0,00 €
41, comma 4, del codice;			
e16)			
Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00%		0,00 €
e17)			
Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20	0,00%		0,00 €
luglio 1949, n. 717;			
e18)			
IVA al 10% su voci a.1), ed eventuali altre imposte + inarcassa al 4% su voce	1,91%		57.317,87 €
e9);			
SOMMANO c) + d) + e)	8,22%		246.494,84 €
f)			
Economie a seguito di ribasso d'asta			
	0,00%		0,00 €
TOTALE a) + b) + c) + d) + e) + f)	100,00%		3.000.000,00 €

DATO ATTO

che con il suddetto decreto sono stati nominati l'Ing. Lorena Tedesco impiegato presso la sede amministrativa decentrata di Crotone ispettore di cantiere e il Dott. Saverio Verduci assistente del Rup per la rendicontazione;

DATO ATTO	che, per mero errore, era stato indicato un CUP sbagliato, poi corretto con Decreto n. 79/2025/ADSP-MTMI del 24.06.2025 nel n. F43G22001040001, riferito ai lavori di 'Riqualificazione e pedonalizzazione di aree demaniali per facilitare lo svolgimento dei servizi portuali e garantire accessibilità turistica al porto vecchio di Crotone';
VISTO	l'ordine di servizio n.10 del 01/10/2025, del Direttore dei Lavori, mediante il quale è stato chiesto all'impresa La.Ci srl di introdurre alcune modifiche (meglio descritte negli elaborati di perizia) che non alterano la natura generale dell'intervento né comportano una trasformazione sostanziale dell'opera appaltata;
VISTO	il verbale di chiusura dei lavori a firma del Direttore dei Lavori Arch. Michele Trocino e dell'impresa La.Ci. srl che sanciva la fine dei lavori al 15.12.2025 e contestualmente assegnava giorni 60 (sessanta) (in rif. art. 2.19 Capitolato Speciale di Appalto), per il completamento delle lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
VISTA	la richiesta di perizia prot. 0015950 E/26 del 20.05.2026 con la quale il Direttore dei Lavori Arch. Michele Trocino chiedeva una perizia di Variante ed assestamento contabile finalizzata ad allineare le quantità contabili alle lavorazioni effettivamente eseguite;
VISTA	la relazione del RUP di accompagnamento alla perizia di variante ed assestamento che esprime un giudizio di ammissibilità alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
VISTO	l'art. 8, co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
VISTI	gli atti d'ufficio;
SU PROPOSTA	del RUP Ing. Francesco Celi e del Dirigente dell'Area Arch. Giuseppe Cardona che attesta la regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento;
SENTITO	il Segretario Generale F.F. dott. Pasquale Faraone;

DECRETA

1. Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la Perizia di Variante n. 2 e Assestamento Finale, redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, relativa ai lavori di "Riqualificazione e pedonalizzazione delle aree demaniali marittime finalizzate a facilitare lo svolgimento dei servizi portuali e a garantire l'accessibilità turistica al Porto Vecchio della Città di Crotone", dalla quale risulta che l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a complessivi € 2.753.337,51, di cui € 2.714.835,11 per lavori ed € 38.502,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con una minore spesa pari ad € 167,65 rispetto all'importo approvato con la precedente Perizia di Variante n. 1 e senza alcuna variazione dell'importo complessivo del quadro economico dell'intervento.
3. Di dare atto che la somma sub impegnata all'impresa La.ci. s.r.l passa da € 2.753.505,16 ad € 2.753.337,51 con una diminuzione di € 167,65;

4. Di approvare il nuovo Quadro Economico relativo ai suddetti lavori, rimodulato e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
n.	Descrizione voce	% lavori	%	Importo
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni compreso manod'opera a.1) + a.2) + a.3)			
a.	Importo lavori compreso manod'opera (soggetti Iva)	16,67%	10%	500.035,40 €
1)				
a.	Importo lavori edili compreso manod'opera (non soggetti Iva)	66,83%		2.004.764,42 €
2)				
a.	In lavori elettrici compreso manod'opera (non soggetti Iva)	17,39%		521.583,79 €
3)				
a.	Costo della manod'opera non soggetta a ribasso	10,58%		317.266,22 €
4)				
a.	SOMMANO a.1) + a.2) + a.3) - a.4)	90,30%		2.709.117,39 €
5)				
a.	SOMMANO a.5) - ribasso del 11,5%	79,92%		2.397.568,89 €
6)				
b)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)			
	A misura	0,00%		0,00 €
	A corpo	1,28%		38.502,40 €
	In economia	0,00%		0,00 €
	SOMMANO TOTALE b)	1,28%		38.502,40 €
	SOMMANO a.4) + a.6) + b)	91,78%		2.753.337,51 €
	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e			
c)	repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00%		0,00 €
	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite			
d)	di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00%		0,00 €
e)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i			
e1)	rimborsi previa fattura;	0,00%		0,00 €
	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura			
e2)	della stazione appaltante;	0,00%		0,00 €
	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del			
e3)	progettista;	0,00%		0,00 €
	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,25%		7.580,00 €
e4)				
e5)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	0,00%		0,00 €
	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1,			
e6)	lettera a), del codice;	0,16%		4.796,59 €
	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00%		0,00 €
e7)				
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso			
	l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove			
	pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze			
e8)	dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di			
	esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del			
	codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal			
	personale dipendente;	1,47%		44.056,08 €
	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di			
	supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei			
e9)	progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,			
	del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42			
	del codice;	4,00%	4%	120.000,00 €
e1				
0)	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice ;	0,37%		11.014,02 €
e1				
1)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00%		0,00 €

e1				
2)	Spese per pubblicità;	0,03%	22%	1.000,00 €
e1	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 3) 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00%		0,00 €
e1	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 4) specialistici;	0,00%		0,00 €
e1	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00%		0,00 €
e1	6) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00%		0,00 €
e1	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00%		0,00 €
e1	8) IVA al 10% su voci a.1) + iva al 22% su voce e12) + inarcassa al 4% su voce e9);	1,83%		55.023,54 €
e1	9) (IRAP (8,5% di e8)			3.024,61 €
SOMMANO c) + d) + e)		8,22%		246.494,84 €
f)	Economie	0,01%		167,65 €
TOTALE a) + b) + c) + d) + e) + f)		100,00%		3.000.000,00 €

5. Che l'intervento trova copertura finanziaria con fondi di Bilancio per € 3.000.000,00 giusto decreto n. 172/2023 del 02.10.2023 sul Capitolo U1 201011 / 09 P.P. dell'esercizio finanziario 2026 residui passivi 2023.
6. Di dare atto che il CUP dei lavori è il seguente CUP F43G22001040001 ed il CIG è il seguente A011F8A9B5.
7. Demanda all'ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali.
8. Manda al responsabile dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane e al RUP, l'ing. Francesco Celi, per il seguito di competenza.
9. Di dare atto che il soggetto che sottoscrive il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e che non sussistono situazione di conflitto d'interesse ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i e norme collegate.
10. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 29/06/2026

IL DIRIGENTE
DELL'AREA UFFICI AMMINISTRATIVI DECENTRATI
 Arch. Giuseppe CARDONA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE

Avv. Paolo Piacenza